

### 第3章 とめる～駐輪環境整備～

---





## 第3章 とめる～駐輪環境整備～

### 3-1 現状と課題

2020年（令和2年）11月に策定したふじさわサイクルプラン【実施計画】では、ふじさわサイクルプランの計画期間である2030年度（令和12年度）までの期間を第1期から第4期に分け、実施スケジュールを示しました。


実施スケジュールの第1期を終えた現在、片瀬江ノ島駅周辺、藤沢本町駅周辺につきましては、自転車等駐車場の有料化整備を行い、駅周辺を放置禁止区域に指定しました。

また、既存有人管理の自転車等駐車場について、6か所の機械化を図り、施設利用者の利便性向上を図りました。

しかしながら、藤沢駅周辺の自転車等駐車場新設については、調整、検討を図ってまいりましたが、第1期内での事業実施に至らず、さらに藤沢駅南北自由通路拡幅事業にあたり、既存自転車等駐車場が支障となるため、代替施設が必要となっている状況です。

新型コロナウイルスの影響により、令和2、3年度は全体の自転車利用者が減少し、自転車等駐車場については、比較的空いている状況が見られましたが、令和4年度では徐々に増加し、以前の利用状況に戻りつつあります。

これらのことを踏まえ、第1期の整備実施状況について評価・検証を行い、第2期以降の整備形態や実施スケジュールの見直しを行うものです。



自転車利用台数及び収容台数の現状

※調査月：2019年（令和元年）11月



駐輪需要の推移

(令和元年度～令和4年度)



## 3-2 実施スケジュール・位置図

「中短期で取り組む自転車施策」ごとに、実施スケジュール（第1期～第4期）及び位置図を示します。

実施スケジュール	時 期
第1期	2020年度（令和2年度）～2022年度（令和4年度）
第2期	2023年度（令和5年度）～2025年度（令和7年度）
第3期	2026年度（令和8年度）～2028年度（令和10年度）
第4期	2029年度（令和11年度）～2030年度（令和12年度）

### 1 新たな駐輪施設の整備（新設・増設）

駐輪需要が高く放置自転車がよくみられる鉄道駅周辺を中心に、新たな駐輪スペースの確保を図るため、駐輪施設の新設・増設の整備及び民間小規模分散型駐輪場シェアサービスの拡大を進めます。

駐輪需要の高い藤沢駅南口周辺の駐輪施設については、早期に駐輪施設の新設・増設整備を進めるとともに、藤沢駅南北自由通路拡幅事業により廃止する既存自転車等駐車場の代替施設を整備するなかで、収容台数の増強を行います。

また、本鵜沼駅周辺については、藤沢駅南口の駐輪需要の負荷軽減を考慮し、保育園の建替えにあわせた駐輪施設整備を行うよう、調査・検討・説明を進めます。

加えて、駐輪場シェアサービスについては、藤沢駅を中心に利用環境の拡大を進めます。

#### 【実施スケジュール】

駅名	番号	整備対象箇所 (場所・施設名)	車種	第1期	第2期	第3期	第4期
藤沢駅南口周辺駐輪場	1	藤沢駅鵜沼海岸線周辺	自転車		整備		
	2	藤沢駅南口 自転車等駐車場	自転車		あり方検討		
	3	藤沢駅南口 代替自転車等駐車場	自転車 原付		整備		
本鵜沼駅	4	本鵜沼駅西口周辺	自転車		調整	整備	



## 2 既存無料駐輪施設の有料化

既存無料駐輪施設のうち、駐輪需要が高く、防犯性・利便性の向上や有料駐輪施設との受益者負担の公平性を早期に図る必要がある駐輪施設について、有料化の整備を進めます。

第2期につきましては、藤沢本町駅周辺では、引き続き道路改良工事の進捗に合わせ段階的な整備を進めます。鵜沼海岸駅周辺については、有料化に向けた検討・整備を進めます。

湘南海岸公園駅周辺につきましては、近隣で有料化した片瀬江ノ島駅周辺の利用率、放置自転車の状況等を考慮し、あり方について検討してまいります。

### 【実施スケジュール】

基点駅	番号	整備対象箇所 (場所・施設名)	車種	第1期	第2期	第3期	第4期
片瀬江ノ島駅	1	片瀬江ノ島駅 第2自転車駐車場	その他	廃止			
	2	片瀬江ノ島駅第3 自転車等駐車場 (江ノ島駅)	自転車 原付 自動二輪	整備済			
藤沢本町駅	3	藤沢本町駅自転車駐車場	自転車	整備済			
	4	藤沢本町駅 第3自転車等駐車場	原付		調整	整備	
	5	藤沢本町駅西口周辺①	原付 自動二輪		調整	整備	
	6	藤沢本町駅西口周辺②	自転車			調整	整備
	7	藤沢本町駅西口周辺③ (藤沢本町駅第2)	自転車	整備済			
	8	藤沢本町駅東口周辺	自転車		候補地調査・交渉	整備	
	9	鵜沼駅自転車駐車場	自転車		調整・整備		
湘南海岸公園駅	10	湘南海岸公園駅東口周辺	検討中		あり方検討		
	11	湘南海岸公園駅西口周辺	検討中		あり方検討		

有料化する際に駐輪施設名が変更になる場合があります。



**3 既存駐輪施設の利便性を高める方策（ゲート設置などによる機械化）**

既存有料駐輪施設のうち、場内整理や精算などの管理を有人により行っている施設（非機械化駐輪施設）を対象に、収容時の労力軽減や処理能力強化、料金の受け渡しなどによる人と人との接触を極力避けるため、ゲート設置などによる機械化について、施設の利用状況や施工の難易度などを考慮し、順次、検討・整備を進めます。

第2期につきましては、引き続き残り6か所の機械化を進めていきます。

また、施設の配置上ゲート設置には大規模な改修が必要となる施設もあり、施設の老朽化などが課題であり、機械化に合わせ、対策を実施することも検討しております。

**【実施スケジュール】**

基点駅	番号	整備対象箇所 (場所・施設名)	車種	第1期	第2期	第3期	第4期
藤沢駅南口	1	藤沢駅南口 自転車等駐車場	自転車 原付	調整	整備		
	2	藤沢駅南口 第2自転車駐車場	自転車	整備済			
藤沢駅北口	3	藤沢駅北口 自転車等駐車場	自転車 自動二輪	調整	整備		
	4	藤沢駅北口市役所前 第1自転車等駐車場	自転車 原付	整備済			
	5	藤沢駅北口市役所前 第2自転車駐車場	自転車	整備済			
辻堂駅南口	6	辻堂駅南口 自転車駐車場	自転車	整備済			
辻堂駅北口	7	辻堂駅北口 自転車等駐車場	自転車 原付	調整	整備		
長後駅	8	長後駅東口 自転車等駐車場	自転車 原付	整備済			
湘南台駅	9	湘南台駅東口地下 自転車駐車場	自転車	調整	整備		
六会日大前駅	10	六会日大前駅西口 自転車等駐車場	自転車 原付 自動二輪	調整	整備		
	11	六会日大前駅東口 自転車駐車場	自転車	調整	整備		
鵜沼海岸駅	12	鵜沼海岸駅 自転車等駐車場	自転車 原付 自動二輪	整備済			



【位置図】

